Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS
Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38
Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX
Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)
Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026
Programa: Reserva de Contingência
Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Quantidades Contratada	Quantidades Atual	Quatidade Executada Anterior	Quatidade Executada Período	Quatidade Executada Acumulado	Preço Unitário	Valor Executado Anterior	Valor Executado Período	Valor Executado Acumulado	Saldo Quantidade	Saldo Valor
01		**CANTEIRO DE OBRAS**									0,00	88.168,65		
02		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**									11.925,14	89.302,38		
02.01		**DEMOLIÇÕES**									3.927,63	36.586,51		
02.01.03	0201001024	Demolição manual de piso cimentado, inclusive lastro de concreto	m²	156,020	156,020	143,640	12,380	156,020	37,03	5.318,98	458,44	5.777,42	0,000	0,00
02.01.04	97633	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	m²	359,270	359,270	299,700	59,570	359,270	26,81	8.034,95	1.597,07	9.632,02	0,000	0,00
02.01.05	0201001044	Demolição manual de piso cerâmico, sem reaproveitamento	m²	156,020	156,020	115,720	40,300	156,020	26,27	3.039,96	1.058,68	4.098,64	0,000	0,00
02.01.07	02E0410023	Demolição de meio fio, sem reaproveitamento	m	36,000	36,000	0,000	8,000	8,000	9,59	0,00	76,72	76,72	28,000	268,52
02.01.09	02E0410024	Demolição de acabamento para forro (moldura de gesso)	m	472,100	472,100	303,810	168,290	472,100	1,12	340,26	188,49	528,75	0,000	0,00
02.01.10	02E0410025	Demolição do guarda corpo metalico revestido em madeira, sem reaproveitamento	m	20,450	20,450	10,000	10,450	20,450	18,92	189,20	197,71	386,91	0,000	0,00
02.01.11	02E0410026	Demolição de divisória em granito, sem reaproveitamento	m²	51,840	51,840	40,500	11,340	51,840	30,91	1.251,85	350,52	1.602,37	0,000	0,00
02.02		**REMOÇÃO**									777,35	10.626,86		
02.02.03	97640	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	m²	883,910	883,910	862,140	21,770	883,910	2,38	2.051,89	51,81	2.103,70	0,000	0,00
02.02.06	0201003056	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente e guarnição, sem reaproveitamento	m²	39,920	39,920	27,960	11,960	39,920	10,67	298,33	127,61	425,94	0,000	0,00
02.02.08	97665	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	un	60,000	60,000	50,000	10,000	60,000	2,11	105,50	21,10	126,60	0,000	0,00
02.02.09	97661	Remoção de cabos elétricos, com seção de 10 mm², forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	m	5.000,000	5.000,000	4.602,000	398,000	5.000,000	0,82	3.773,64	326,36	4.100,00	0,000	0,00
02.02.10	97660	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	un	100,000	100,000	70,000	30,000	100,000	0,77	53,90	23,10	77,00	0,000	0,00
02.02.11	97663	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	un	37,000	37,000	26,000	11,000	37,000	14,79	384,54	162,69	547,23	0,000	0,00

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38

Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX

Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026

Programa: Reserva de Contingência

Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Quantidades Contratada	Quantidades Atual	Quatidade Executada Anterior	Quatidade Executada Período	Quatidade Executada Acumulado	Preço Unitário	Valor Executado Anterior	Valor Executado Período	Valor Executado Acumulado	Saldo Quantidade	Saldo Valor
02.02.12	0201003092	Remoção de metais sanitários (torneira, registro, sifao, valvula, engate), de forma manual, sem reaproveitamento	un	32,000	32,000	26,000	6,000	32,000	10,78	280,28	64,68	344,96	0,000	0,00
02.03		**RETIRADA**									7.220,16	42.089,01		
02.03.01	0201004016	Retirada de divisoria naval em chapa compensada e montantes metálicos, com reaproveitamento	m²	829,200	829,200	697,020	132,180	829,200	18,85	13.138,82	2.491,60	15.630,42	0,000	0,00
02.03.02	0201004032	Retirada de eletroduto com bitola até 2", sem reaproveitamento	m	400,000	400,000	361,000	39,000	400,000	14,58	5.263,38	568,62	5.832,00	0,000	0,00
02.03.03	0201004064	Retirada de válvula de descarga, sem reaproveitamento	un	48,000	48,000	34,000	14,000	48,000	25,80	877,20	361,20	1.238,40	0,000	0,00
02.03.05	0201004056	Retirada de quadro de distribuição com 32 a 42 disjuntores	un	10,000	10,000	8,000	2,000	10,000	119,83	958,64	239,66	1.198,30	0,000	0,00
02.03.06	0201004072	Retirada manual de pintura esmalte em esquadrias de ferro	m²	665,850	665,850	629,000	36,850	665,850	14,60	9.183,40	538,01	9.721,41	0,000	0,00
02.03.07	0201004080	Retirada com espatula de tintas soltas em paredes e tetos, incluso lixamento	m²	81,480	81,480	66,000	15,480	81,480	4,78	315,48	73,99	389,47	0,000	0,00
02.03.09	02E0410028	Retirada de piso de lajota Fênix, sem reaproveitamento	m²	312,630	312,630	115,880	86,000	201,880	26,27	3.044,16	2.259,22	5.303,38	110,750	2.909,41
02.03.10	02E0410029	Retirada de piso elevado com estrutura em madeira	m²	36,440	36,440	0,000	36,440	36,440	9,42	0,00	343,26	343,26	0,000	0,00
02.03.12	02E0410031	Retirada de corrimão, sem reaproveitamento	m	8,350	8,350	0,000	8,350	8,350	9,47	0,00	79,07	79,07	0,000	0,00
02.03.13	02E0410032	Raspagem e lixamento manual de esquadrias de madeira	m²	89,010	89,010	69,010	20,000	89,010	4,70	324,34	94,00	418,34	0,000	0,00
02.03.14	02E0410033	Abertura e fechamento de alvenaria para passagem de eletrodutos	m	170,000	170,000	153,000	17,000	170,000	10,09	1.543,77	171,53	1.715,30	0,000	0,00
03		**FUNDAÇÃO**									0,00	21.216,11		
04		**SERVIÇOS EM TERRA**									1.910,95	7.257,16		
04.01		**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**									0,00	5.297,48		
04.02		**SERVIÇOS EM TERRA (MECANIZADO)**									1.910,95	1.959,68		
04.02.01	0401002000	Aterro mecanizado de solo, com aquisição de terra, incluso compactação com rolo compactador de pneus	m³	15,750	15,750	0,000	15,750	15,750	95,21	0,00	1.499,55	1.499,55	0,000	0,00

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38

Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX

Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026

Programa: Reserva de Contingência

Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Quantidades Contratada	Quantidades Atual	Quatidade Executada Anterior	Quatidade Executada Período	Quatidade Executada Acumulado	Preço Unitário	Valor Executado Anterior	Valor Executado Período	Valor Executado Acumulado	Saldo Quantidade	Saldo Valor
04.02.02	97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021	m²	69,520	69,520	0,000	69,520	69,520	3,86	0,00	268,34	268,34	0,000	0,00
04.02.04	97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m³.km	47,110	47,110	6,000	41,110	47,110	3,48	20,88	143,06	163,94	0,000	0,00
05		**DRENAGEM**									0,00	336,04		
06		**ESTRUTURA EM CONCRETO**									0,00	45.260,81		
06.01		**FORMAS**									0,00	21.383,31		
06.02		**FERRAGENS**									0,00	15.006,01		
06.03		**CONCRETO**									0,00	8.871,49		
07		**IMPERMEABILIZAÇÃO**									0,00	19.132,21		
08		**ALVENARIA**									0,00	29.207,13		
09		**COBERTURA**									840,68	58.939,12		
09.01	0901000112	Para telhas onduladas de fibrocimento, alumínio ou plásticas, com estrutura pontaletada, apoiada sobre paredes ou lajes	m²	11,050	11,050	0,000	11,050	11,050	76,08	0,00	840,68	840,68	0,000	0,00
10		**ESQUADRIAS E FERRAGENS**									36.422,16	140.936,43		
10.01	11E0410001	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva, incluso fechadura, dobradiças, alizares e batente - fornecimento e instalação	un	25,000	25,000	15,000	4,000	19,000	1.425,75	21.386,25	5.703,00	27.089,25	6,000	8.554,50
10.02	11E0410002	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210cm, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva, incluso fechadura, dobradiças, alizares e batente - fornecimento e instalação	un	10,000	10,000	8,000	2,000	10,000	1.534,93	12.279,44	3.069,86	15.349,30	0,000	0,00

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38

Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX

Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026

Programa: Reserva de Contingência

Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Quantidades Contratada	Quantidades Atual	Quatidade Executada Anterior	Quatidade Executada Período	Quatidade Executada Acumulado	Preço Unitário	Valor Executado Anterior	Valor Executado Período	Valor Executado Acumulado	Saldo Quantidade	Saldo Valor
10.08	100705	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. Af_12/2019	un	16,000	16,000	8,000	4,000	12,000	93,89	751,12	375,56	1.126,68	4,000	375,56
10.09	91341	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	16,000	16,000	8,000	4,000	12,000	884,45	7.075,60	3.537,80	10.613,40	4,000	3.537,80
10.11	1101004202	Guarda Corpo em aço inox 304 polido, tubo (pés e barra superior) de 2" e fechamento em tubo de 1/2" a cada 10cm - fornecimento e instalação	m²	19,350	19,350	0,000	19,350	19,350	846,85	0,00	16.386,54	16.386,54	0,000	0,00
10.12	1101004222	Corrimão duplo lateral em aço INOX 304 polido, com alturas de H=0,70 m e H=0,92 m em tubo de 1.1/2", fixados em parede com parafuso e bucha S12 - fornecimento e instalação	m	66,340	66,340	34,250	13,500	47,750	544,40	18.645,70	7.349,40	25.995,10	18,590	10.120,39
11		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**									13.318,73	265.693,60		
11.01		**RAMAL DE ENTRADA**									455,68	63.513,82		
11.01.07	12E0450010	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 100A em caixa moldada - tipo din - fornecimento e instalação	un	11,000	11,000	10,000	1,000	11,000	455,68	4.556,80	455,68	5.012,48	0,000	0,00
11.02		**CONDUTOS/ELETROCALHAS/ELETRODUTOS/CAIXA DE PASSAGEM**									5.043,61	48.920,94		
11.02.01	91937	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	177,000	177,000	130,000	47,000	177,000	16,70	2.171,00	784,90	2.955,90	0,000	0,00
11.02.03	1201005345	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 15 x 15 x 10 cm - fornecimento e instalação	un	9,000	9,000	8,000	1,000	9,000	42,84	342,72	42,84	385,56	0,000	0,00
11.02.04	1201005350	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 35 x 35 x 10 cm - fornecimento e instalação	un	11,000	11,000	9,000	2,000	11,000	100,73	906,57	201,46	1.108,03	0,000	0,00
11.02.05	95802	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022	un	81,000	81,000	67,000	14,000	81,000	51,94	3.479,98	727,16	4.207,14	0,000	0,00

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38

Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX

Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026

Programa: Reserva de Contingência

Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades			Quatidade Executada			Preço	Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
11.02.07	1201004100	Eletrocalha perfurada 100x100mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões	m	87,000	87,000	84,000	3,000	87,000	94,72	7.956,48	284,16	8.240,64	0,000	0,00
11.02.10	1201004016	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	264,000	264,000	234,000	30,000	264,000	19,54	4.572,36	586,20	5.158,56	0,000	0,00
11.02.11	1201004015	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	800,000	800,000	700,000	100,000	800,000	13,57	9.499,00	1.357,00	10.856,00	0,000	0,00
11.02.12	97668	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	m	60,000	60,000	49,000	11,000	60,000	15,61	764,89	171,71	936,60	0,000	0,00
11.02.15	1201004042	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	156,000	156,000	142,000	14,000	156,000	38,22	5.427,24	535,08	5.962,32	0,000	0,00
11.02.16	1201004040	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	116,000	116,000	106,000	10,000	116,000	35,31	3.742,86	353,10	4.095,96	0,000	0,00
11.03		**QUADROS E DISJUNTORES**									3.998,84	16.203,77		
11.03.04	1201005018	Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico de 225A, capacidade para 56 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	un	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1.983,81	0,00	1.983,81	1.983,81	0,000	0,00
11.03.06	93655	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	64,000	64,000	39,000	25,000	64,000	16,45	641,55	411,25	1.052,80	0,000	0,00
11.03.08	93662	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	20,000	20,000	14,000	6,000	20,000	73,80	1.033,20	442,80	1.476,00	0,000	0,00
11.03.09	93664	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	24,000	24,000	21,000	3,000	24,000	77,34	1.624,14	232,02	1.856,16	0,000	0,00
11.03.11	1201005132	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de *20* ka (tipo AC)	un	24,000	24,000	16,000	8,000	24,000	96,57	1.545,12	772,56	2.317,68	0,000	0,00

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38

Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX

Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026

Programa: Reserva de Contingência

Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades			Quatidade Executada			Preço	Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
11.03.12	1201005348	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 25 x 25 x 10 cm - fornecimento e instalação	un	9,000	9,000	8,000	1,000	9,000	156,40	1.251,20	156,40	1.407,60	0,000	0,00
11.04		**CONDUTORES E ACESSÓRIOS**									3.820,60	72.883,20		
11.04.01	1201003220	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 25mm² - Fornecimento e instalação	m	542,000	542,000	523,000	19,000	542,000	39,69	20.757,87	754,11	21.511,98	0,000	0,00
11.04.02	1201003215	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 16mm² - Fornecimento e instalação	m	140,000	140,000	132,000	8,000	140,000	28,51	3.763,32	228,08	3.991,40	0,000	0,00
11.04.03	1201003210	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 10mm² - Fornecimento e instalação	m	83,500	83,500	81,000	2,500	83,500	20,91	1.693,71	52,27	1.745,98	0,000	0,00
11.04.04	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	153,000	153,000	143,000	10,000	153,000	10,78	1.541,54	107,80	1.649,34	0,000	0,00
11.04.05	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	2.485,000	2.485,000	2.345,000	140,000	2.485,000	7,70	18.056,50	1.078,00	19.134,50	0,000	0,00
11.04.06	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	5.000,000	5.000,000	4.678,000	322,000	5.000,000	4,97	23.249,66	1.600,34	24.850,00	0,000	0,00
11.05		**TOMADAS E INTERRUPTORES**									0,00	10.509,01		
11.06		**LUMINÁRIAS**									0,00	53.662,86		
12		**CABEAMENTO ESTRUTURADO**									15.495,90	106.356,02		
12.05	1201005346	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 40 x 40 15 cm - fornecimento e instalação	un	9,000	9,000	8,000	1,000	9,000	131,72	1.053,76	131,72	1.185,48	0,000	0,00
12.06	98297	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019	m	4.900,000	4.900,000	4.381,000	519,000	4.900,000	11,29	49.461,49	5.859,51	55.321,00	0,000	0,00

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38

Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX

Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026

Programa: Reserva de Contingência

Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades			Quatidade Executada			Preço	Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
12.08	2501000150	Gabinete fechado de piso padrão metálico 19 x 44 US x 970mm para cabeamento estruturado e CFTV - fornecimento e instalação	un	5,000	5,000	3,000	2,000	5,000	4.238,11	12.714,33	8.476,22	21.190,55	0,000	0,00
12.10	1201004015	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	340,000	340,000	321,000	19,000	340,000	13,57	4.355,97	257,83	4.613,80	0,000	0,00
12.13	97668	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	m	100,000	100,000	96,000	4,000	100,000	15,61	1.498,56	62,44	1.561,00	0,000	0,00
12.14	2501000070	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede, inclusive fixadores - fornecimento e instalação	m	80,000	80,000	78,500	1,500	80,000	35,31	2.771,83	52,97	2.824,80	0,000	0,00
12.15	95801	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022	un	17,000	17,000	16,000	1,000	17,000	41,65	666,40	41,65	708,05	0,000	0,00
12.16	92869	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	61,000	61,000	52,000	9,000	61,000	12,01	624,52	108,09	732,61	0,000	0,00
12.17	25E0410014	Conector RJ45 macho, CAT 6 para PATCH CORD - fornecimento e instalação	n	296,000	296,000	126,000	87,000	213,000	5,81	732,06	505,47	1.237,53	83,000	482,23
13		**CLIMATIZAÇÃO**									34.658,34	143.510,38		
13.01	103247	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe	un	24,000	24,000	16,000	4,000	20,000	3.358,45	53.735,20	13.433,80	67.169,00	4,000	13.433,80
13.03	103253	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe	un	3,000	3,000	1,000	1,000	2,000	6.675,09	6.675,09	6.675,09	13.350,18	1,000	6.675,09
13.04	26E0410011	Ar condicionado SPLIT INVERTER, HI WALL (parede), 30000 BTU/h, ciclo frio da ELGIN ou similar - fornecimento e instalação	un	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	9.043,80	0,00	9.043,80	9.043,80	1,000	9.043,80
13.05	2601000175	Instalação de condicionador de ar tipo Split, Hi-wall, de 9.000 btu a 18.000 btu, incluso balanceamento da carga de gás de operação (exclusive equipamento)	un	11,000	11,000	2,000	3,000	5,000	751,08	1.502,16	2.253,24	3.755,40	6,000	4.506,48

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38

Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX

Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026

Programa: Reserva de Contingência

Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades			Quatidade Executada			Preço	Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
13.13	2601000160	Desinstalação técnica de equipamento hi-wall de 9.000 btu a 18.000 btu (evaporadora e condensadora)	un	19,000	19,000	16,000	3,000	19,000	233,66	3.738,56	700,98	4.439,54	0,000	0,00
13.14	2601000165	Desinstalação técnica de equipamento hi-wall de 24.000 btu a 60.000 btu (evaporadora e condensadora)	un	6,000	6,000	5,000	1,000	6,000	408,92	2.044,60	408,92	2.453,52	0,000	0,00
13.15	26E0410002	Bomba de Dreno para Ar Condicionado de 12.000 a 30.000btu's, 24 l/h - Fornecimento e Instalação	un	11,000	11,000	8,000	3,000	11,000	496,75	3.974,00	1.490,25	5.464,25	0,000	0,00
13.20	2001003998	Aluguel caminhão munck, tipo toco, modelo 12/18 6m até 5T	h	10,000	10,000	5,000	2,000	7,000	326,13	1.630,65	652,26	2.282,91	3,000	978,39
14		**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS**									31.173,66	122.103,15		
14.01		**ÁGUA FRIA**									23,07	2.189,87		
14.01.08	89383	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	12,000	12,000	9,000	3,000	12,000	7,69	69,21	23,07	92,28	0,000	0,00
14.02		**LOUÇAS**									539,93	23.630,67		
14.02.06	95544	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020	un	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	46,36	0,00	139,08	139,08	0,000	0,00
14.02.07	1301002030	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão - fornecimento e instalação	un	17,000	17,000	10,000	5,000	15,000	80,17	801,70	400,85	1.202,55	2,000	160,34
14.03		**TORNEIRAS E REGISTROS**									0,00	3.320,76		
14.04		**DIVERSOS**									472,98	6.880,17		
14.04.04	1301004064	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	un	12,000	12,000	6,000	3,000	9,000	80,17	481,02	240,51	721,53	3,000	240,51
14.04.05	95547	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020	un	12,000	12,000	2,000	3,000	5,000	77,49	154,98	232,47	387,45	7,000	542,43
14.05		**ESGOTO**									0,00	8.660,39		

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38

Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX

Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026

Programa: Reserva de Contingência

Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Quantidades Contratada	Quantidades Atual	Quatidade Executada Anterior	Quatidade Executada Período	Quatidade Executada Acumulado	Preço Unitário	Valor Executado Anterior	Valor Executado Período	Valor Executado Acumulado	Saldo Quantidade	Saldo Valor
14.06		**ÁGUAS PLUVIAIS**									30.137,68	77.421,29		
14.06.01	1301006052	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 100 mm	m	130,000	130,000	117,500	12,500	130,000	77,66	9.125,05	970,75	10.095,80	0,000	0,00
14.06.02	1301006054	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 150 mm	m	60,000	60,000	56,000	4,000	60,000	125,88	7.049,28	503,52	7.552,80	0,000	0,00
14.06.03	99250	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. Af_12/2020	un	5,000	5,000	3,000	2,000	5,000	215,00	645,00	430,00	1.075,00	0,000	0,00
14.06.04	1301006095	Canaleta a céu aberto em alvenaria de tijolo maciço de 1/2 vez com largura de 30CM e profundidade de 30CM - ANEXO H.S.-087 (A.P.)	m	20,000	20,000	4,850	15,150	20,000	271,81	1.318,27	4.117,93	5.436,20	0,000	0,00
14.06.05	1301006096	Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 7/8" x 1/8" e ferro chato de 3/4" x 1/8", espaçados a cada 1,00cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 1" x 3/16", módulo de (0,40 x 1,00)m, incl. fundo anticorrosivo - anexo HS-090	m	26,500	26,500	6,850	19,650	26,500	768,61	5.264,97	15.103,19	20.368,16	0,000	0,00
14.06.07	103002	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 200 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	28,830	28,830	4,000	24,830	28,830	362,96	1.451,84	9.012,29	10.464,13	0,000	0,00
15		**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**									3.313,51	5.113,62		
15.04	1401000119	Abrigo para Hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador Storz 2.1/2"x1.1/2", 2 mangueiras incêndio 1.1/2", tipo 2, 15m cada, esguincho latão 1.1/2", ch dupla para conexões tipo Storz, tampão com corrente, em latão, engate rápido - fornecimento e instalação	un	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	3.313,51	0,00	3.313,51	3.313,51	0,000	0,00

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38

Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX

Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026

Programa: Reserva de Contingência

Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades			Quatidade Executada			Preço	Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
16		**REVESTIMENTO DE PAREDES**									14.561,26	66.688,62		
16.03	1501000108	Revestimento de parede cerâmico, placas de (30 x 60)cm, linha White Plain, borda bold da Portinari ou similar, assentado com argamassa colante em pó (Cimentcola, Quartzolit ou similar), incl. rejunte L Flex da Portocol ou similar	m²	418,570	418,570	290,080	98,480	388,560	147,86	42.891,22	14.561,26	57.452,48	30,010	4.437,28
17		**REVESTIMENTO DE FORROS**									35.032,59	112.043,00		
17.01	96114	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. Af_08/2023_ps	m²	1.096,520	1.096,520	759,210	337,310	1.096,520	91,74	69.649,92	30.944,82	100.594,74	0,000	0,00
17.02	96120	Acabamentos para forro (moldura de gesso). Af_08/2023	m	1.096,520	1.096,520	701,190	395,330	1.096,520	3,73	2.615,43	1.474,58	4.090,01	0,000	0,00
17.03	1601000120	Andaime para uso interno composto de plataforma de tábua com 0,90m de largura sobre cavaletes móveis de madeira com elevação de até 1m	m²	1.177,320	1.177,320	759,210	418,110	1.177,320	6,25	4.745,06	2.613,19	7.358,25	0,000	0,00
18		**REVESTIMENTO DE PISOS**									7.987,30	352.976,20		
18.01	1701000102	Contrapiso em concreto fck=15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento, areia media e brita 1), espessura de 5cm	m²	90,040	90,040	89,150	0,890	90,040	39,39	3.511,61	35,06	3.546,67	0,000	0,00
18.02	1701000106	Piso tipo porcelanato acetinado, placas de (60 x 60)cm, tipo A, linha Cemento Grigio, borda retificada da Biancogres ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte	m²	170,840	170,840	138,110	32,730	170,840	151,85	20.972,00	4.970,05	25.942,05	0,000	0,00
18.06	1701000116	Regularização sarrafeada para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura (s):- 2 cm	m²	381,990	381,990	293,470	88,520	381,990	33,14	9.725,59	2.933,55	12.659,14	0,000	0,00
18.10	98689	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020	m	9,800	9,800	9,450	0,350	9,800	138,97	1.313,26	48,64	1.361,90	0,000	0,00
19		**VIDROS**									1.900,14	5.838,84		
19.02	102162	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_ps	m²	11,560	11,560	9,800	1,760	11,560	347,81	3.408,53	612,15	4.020,68	0,000	0,00

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38

Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX

Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026

Programa: Reserva de Contingência

Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades			Quatidade Executada			Preço	Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
19.04	20E0410048	Película insufilme de alta performance com efeito bloqueador de raios UV e infravermelho (c/ garantia 10 anos) - fornecimento e instalação	m²	5,390	5,390	0,000	5,390	5,390	238,96	0,00	1.287,99	1.287,99	0,000	0,00
20		**PINTURA**									46.661,83	303.399,11		
20.01	1901003010	Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1(uma) demão	m²	1.978,260	1.978,260	1.517,000	411,000	1.928,000	2,98	4.520,66	1.224,78	5.745,44	50,260	149,77
20.02	88497	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023	m²	1.978,260	1.978,260	1.517,000	411,000	1.928,000	21,58	32.736,86	8.869,38	41.606,24	50,260	1.084,61
20.04	1901003033	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes em duas demãos	m²	1.978,260	1.978,260	1.517,000	411,000	1.928,000	35,62	54.035,54	14.639,82	68.675,36	50,260	1.790,26
20.05	88488	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023	m²	1.177,320	1.177,320	964,350	176,000	1.140,350	16,97	16.365,01	2.986,72	19.351,73	36,970	627,39
20.06	88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023	m²	4.480,990	4.480,990	3.544,000	622,000	4.166,000	14,29	50.643,76	8.888,38	59.532,14	314,990	4.501,20
20.08	100758	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020	m²	1.127,060	1.127,060	915,000	163,000	1.078,000	56,78	51.953,70	9.255,14	61.208,84	49,060	2.785,62
20.09	19E0410003	Fornecimento e aplicação de adesivo silicone transparente no contorno das esquadrias para vedação	m	35,000	35,000	25,000	10,000	35,000	11,09	277,25	110,90	388,15	0,000	0,00
20.10	102219	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	m²	89,010	89,010	53,000	36,010	89,010	19,07	1.010,71	686,71	1.697,42	0,000	0,00
21		**ACESSIBILIDADE**									0,00	12.239,94		
22		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									64.527,69	191.753,88		
22.01	96361	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps	m²	514,280	514,280	371,630	142,650	514,280	170,79	63.470,68	24.363,20	87.833,88	0,000	0,00

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS
Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38
Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX
Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)
Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026
Programa: Reserva de Contingência
Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades			Quatidade Executada			Preço	Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
22.02	2001003000	Divisória naval simples com perfis em aço zincado - fornecimento e instalação	m²	132,890	132,890	14,560	58,500	73,060	183,94	2.678,16	10.760,49	13.438,65	59,830	11.005,13
22.03	2001003002	Porta para divisória naval simples, inclusive fechadura e dobradiças - fornecimento e instalação	m²	45,360	45,360	1,680	19,000	20,680	324,13	544,53	6.158,47	6.703,00	24,680	7.999,53
22.04	2001003003	Mão de obra para montagem de divisória naval	m²	132,890	132,890	14,560	58,500	73,060	22,24	323,81	1.301,04	1.624,85	59,830	1.330,62
22.05	102253	Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021	m²	28,610	28,610	17,760	8,460	26,220	1.065,60	18.925,05	9.014,98	27.940,03	2,390	2.546,78
22.08	2001003023	Bancada de granito cinza Andorinha, Corumbá e outro equivalentes, acabamento simples, frontão com 10cm, incluso Mão Francesa	m²	10,430	10,430	2,700	3,880	6,580	966,83	2.610,44	3.751,30	6.361,74	3,850	3.722,29
22.09	2001003026	Frontão/Espelho em granito cinza andorinha com h=10cm, esp=2cm	m	20,370	20,370	7,100	6,600	13,700	94,89	673,71	626,28	1.299,99	6,670	632,91
22.10	100862	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	20,000	20,000	8,000	6,000	14,000	46,44	371,52	278,64	650,16	6,000	278,64
22.12	2001004000	Locação mensal de andaime tipo fachadeiro, contendo plataforma, sapatas ajustáveis, rodapés, escada marinheiro e guarda corpo, conforme as normas NBR 6494 e NR 18, inclusive primeira montagem	m²	324,660	324,660	255,000	69,660	324,660	48,26	12.306,30	3.361,79	15.668,09	0,000	0,00
22.13	97063	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_03/2024	m²	973,980	973,980	613,400	209,000	822,400	23,50	14.414,90	4.911,50	19.326,40	151,580	3.562,13
23		**URBANIZAÇÃO**									0,00	0,00		
24		**LIMPEZA**									0,00	0,00		
25		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									22.954,44	167.984,78		
25.01	23E0410014	Administração Local	gb	1,000	1,000	0,695	0,110	0,805	208.676,75	145.030,34	22.954,44	167.984,78	0,195	40.691,97
		TOTAL									342.684,32	1.386.459,54		

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato Atual:** 3.348.372,38

Municípios: Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX

Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026

Programa: Reserva de Contingência

Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

DATA DE INÍCIO DE SERVIÇO:	11/02/2026	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ACUMULADO:**	2.355.457,18
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATADO:	270 dias	**VALOR EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR:**	2.012.772,86
DATA VENCIMENTO PARA EXECUÇÃO:	07/11/2026	**EXECUTADO NO PERÍODO:**	342.684,32
PRAZO DE EXECUÇÃO ATUAL:	270 dias	**PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO:**	10,24%
PARALISAÇÃO:	0 dias	**PERCENTUAL EXECUTADO:**	70,34%
DATA VENCIMENTO ATUAL PARA EXECUÇÃO:	07/11/2026	**VALOR DO CONTRATO:**	3.348.372,38
PRAZO PARA O TÉRMINO DO CONTRATO:	28 dias	**VALOR DO CONTRATO ATUAL:**	3.348.372,38
		SALDO CONTRATUAL:	992.915,20

terça-feira, 13 de outubro de 2026

Importa a presente medição em R$ 342.684,32 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

Assinado por:
JULIO ALT VIVEROS
365E241CDE5A4D4...

Representante Legal - Sócio
Julio Alt Viveros
XXX.911.201-XX

Assinado por:
Vandré Vianei Cavalheiro Barreto
AC0245B880FC44E...

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Vandré Vianei Cavalheiro Barreto
CREA 12654 - MS